平成27年		呼価シート		事業(記 般事務		事業は基本 建設事業	に情報のみ記載) 「評価対象外事業
事務事業名		本庁舎建設		以于勿	A A	<u> </u>	一叶四八多八字木
予算科目		2款	了次 1項	16 目			
総合計画での位置付け		行財政改革 行財政改革	の推進	, .			
所管課情報		担当課:	都市住			号(内線):	
	者情報	所属長:	武智 年書	哉		任者:	
	施期間	【開始年度】	平成 24	年度	【開始年度】	平成29年月	度
事業	美の対象 ニューニ	市民					
事業の必要性	本庁舎は、建築年がさ問題が発生している。 であり、行政サービスの	また、市民と行政	女が協働のま	ちづくり			バリアフリーの点から 舌動スペースが未整備
施工方法、場所	【施工方法】 請	 負		【施工均	易所】	伊马	予市米湊
運営方法	【運営方法】 直:	_			(予定)】		
事業の目的	本庁舎の整備により、に、市民が政策形成過						5コスト縮減を図ると共
事業の内容	鉄筋コンクリート造5階	が建て(免震構造)延床面積6	,200 m ²			
改善策の 具体的 取り組み (当初)	毎週1j回工程会議を写	実施し、進捗状 況	記等の確認を	行ない道	頭正な工程管理	に努める。	
改善策の 具体的 取り組み							

	事業費及び財源内訳											
項目					9月末の執行状況		27年度決算					
			直接事業費		127,167 1,705,313			654	746,662			
事業	美費	人件費			8,749		7,703		3,852		7,703	
		合計		0 1,713,016		4,506		754,365				
		人工数			1.10		0.96		0.48		0.96	
人件	‡費	人件費	単価		7,9	54		8,024		8,024	8,024	
内	訳	補助事	業人件費			0		0		0	(
		人件費			8,7	49		7,703		3,851	,851 7,70	
		国庫支				0		0		0		
		県支出				0		0		0	(
財源	内訳	的訳 地方債			115,5	00	1,610,400		0		702,700	
	その他			4,6				0		41,755		
	一般財源		'源		15,7		ı	11,861		4,506	9,910	
	実施スケジュール											
	項目	-	26年度以	_	27年度	28年度		29年度	30年度	31年月	度 32年度以降	
		実施設計		768	11.504	== 0.		2.222				
工事				042	11,534	55,96	6	9,000				
既存		年1 本		124				50,000				
施設		1#		600	721,900	2,522,10		222 522				
そのタ				269	13,228	22,53		283,500				
年度別事業費 244, 国・県支出金		803	746,662	2,600,60)]	342,500						
			104	400	700 700	0.407.00	\Box	105 400				
	方债		194,	_	702,700		_	125,400				
源 そ	の他			645	41,755	131,00	_	210,000				
	一般財源 45,758 2,207 2,401 7,100											
四"宗	区山又	2 守 石 仦	百叶特例第	₹ 理	<u> </u>	<u> </u>	<u>人</u>	<u>str</u>				

		成果指標			
成果指標	事業進捗率(事業費)経過年度進捗÷全体×100				
指標設定の 考え方	実施スケジュールに基づき工程管理を行い目標年度での完成を目指す。				
区分年度	26年度	27年度	28年度	目標29年度	
目標	100	_	_	0	
実 績	_	_	_	_	

自己評価						
	妥当性	目的の妥当性	5			
		市民ニーズへの対応	4	В		
自己評価 (担当責任者)		市の関与の妥当性	5			
		事業の効果			4	
		成果向上の可能性	3			
		施策への貢献度	4			
		手段の最適性	4			
		コスト効率	3	В		
		受益者負担の適正	4			
	左 中 坐 切 に おい アーサ	中院実物の拗まにより 3国門和帝の違れがたじていた	15 サーサ	の共立がた		

年度当初において、地中障害物の撤去により、2週間程度の遅れが生じていたが、施工業者の効率的な施工により遅れを取り戻した。12月に計画していた事務所移転も予定通り実施された。工事の進捗状況については、適宜ホームページに掲載し周知に努めた。今後も引き続き適正な工程管理を行ない、市民サービスの低下を最小限に抑え進捗を図る必要がある。

課題認識

一次評価						
	妥当性	目的の妥当性	5			
		市民ニーズへの対応	4	A		
一次評価 (所属長)		市の関与の妥当性	5			
	有効性 効率性	事業の効果	4			
		成果向上の可能性	3	В		
		施策への貢献度	4			
		手段の最適性	4			
		コスト効率	3	В		
		受益者負担の適正	4			
	佐ょ田て古け 押して	ウスリの進址では記て声とにここしだったとが 人名に	ナソンマナーエロ	ゲー・ローナ ・女 レコノー		

第1期工事は、概ね予定通りの進捗で建設工事を行うことができたが、今後においても工程管理を適切に行い、労働災害防止対策を総合的かつ計画的に進め事故防止・絶滅に向けて積極的に取り組むこととする。また、三者協議を適切に行うことで、適正な施工を確保し工事目的物の一層の品質確保を図るために、十分配慮しなくてはならない。

課題認識

	二次評価				
二次評価 (所属部長)	一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。				
	全体の工事完成が平成29年3月28日となっており、事務所移転が5月のゴールデンウィーク頃を予定しており、本格稼動に向け、市民等に十分な周知を行い混乱を招かないようにする。				

行政評価委員会の答申			
外部評価 (行政評価委員会)			

	経営者会議の最終判断				
事業の方向性	下記の点を見直しの上、継続する。				
意見、課題	二次評価の内容を踏まえ見直すこと。				