

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

施設整備計画に計画していた校舎・屋体の地震補強工事や不適格改築工事を計画どおり完了することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

施設整備計画で計画をしていたように耐震補強に併せて大規模改造を実施することで老朽化していた施設の改善も実施することができた。評価委員会からは施設が一新されて見違えるようになったという喜びの言葉をいただいたほか、これからも施設を大切に利用して十分に活用してほしいとの意見もあった。さらに改築された中山中学校の屋体については、地元の木材を使用して建築されていることから、施設自体が『地域のほこり』であるという有難い意見もあった。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

各学校に設置している学校評価委員会にて事後評価を実施した。評価委員会は学校により差異があるが、多くは地元広報区長、地元地区公民館長、主任児童委員、PTA会長・副会長、愛護班会長、教職員(校長・教頭・教員)で構成されている。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。各評価委員会からは、生徒の安全面や健康面にも十分配慮できていたとの意見もあった。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 伊予市公立学校施設整備計画

都道府県名	愛媛県
市町村名	伊予市

2 計画作成主体 伊予市

3 計画期間 平成26年度～平成27年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中山中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成26年5月13日				
中山中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年9月24日				
伊予中学校 伊予中学校	①	0501	地震補強 大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年12月25日 平成26年12月25日				
	③	0602		校	R	○					
中山小学校 中山小学校	①	0501	地震補強 地震補強	校	R	○	平成28年1月6日 平成28年1月6日				
	①	0501		屋	R	○					