

平成27年度事務事業評価シート		該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載)		
		一般事務	公共建設事業	評価対象外事業
事務事業名	中山小学校耐震補強事業			
予算科目	10款 2項 3目			
総合計画での位置付け	教育・文化・スポレクの振興～うらおいと生きがいのひとつづくり～ 学校教育の充実			
所管課情報	担当課: 学校教育課 電話番号(内線): 089-989-9871			
記入者情報	所属長: 靄岡 正直 担当責任者: 武知 斉			
実施期間	【開始年度】平成 25 年度 【開始年度】平成27年度			
事業の対象	中山小学校 校舎及び屋内運動場			
事業の必要性	学校施設の耐震性を早急に確保するため、耐震診断の評定を実施し、その結果に基づき、校舎及び屋内運動場の耐震補強を図る。			
施工方法、場所	【施工方法】 請負	【施工場所】 伊予市中山町出淵2番耕地143番地		
運営方法	【運営方法】 直営 【運営費(予定)】			
事業の目的	安全で安心して過ごせる活動の場として学校施設の整備を図る。			
事業の内容	特別教室棟 RC造3階建 1,094㎡にかかる耐震補強屋内運動場 RC造1階建 977㎡にかかる耐震補強特別教室棟の1階校務員室等及び2階理科準備室の改修(配膳室設置)			
改善策の 具体的 取り組み (当初)				
改善策の 具体的 取り組み				

事業費及び財源内訳					
項目	26年度決算	27年度予算	9月末の執行状況	27年度決算	
事業費	直接事業費	8,950	197,263	51,172	138,662
	人件費	4,772	1,608	804	1,608
	合計	0	198,871	51,976	140,270
人件費 内訳	人工数	0.60	0.20	0.10	0.20
	人件費単価	7,954	8,042	8,042	8,042
	補助事業人件費	0	0	0	0
	人件費	4,772	1,608	804	1,608
財源内訳	国庫支出金	0	22,107	0	20,742
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	8,400	172,800	0	116,400
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,322	3,964	51,976	3,128

実施スケジュール							
項目	26年度以前	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度以降
耐震診断評定申請関係							
実施設計業務委託料	11,459						
耐震等工事請負費		190,944					
監理業務		4,838					
年度別事業費	11,459	195,782					
財 源	国・県支出金		22,107				
	地方債		172,800				
	その他						
	一般財源	11,459	875				
国・県支出金等名称	学校施設環境改善交付金、起債						

成果指標				
成果指標	進捗率＝当該年度までの事業費÷全体の計画事業費×100			
指標設定の考え方	事業完了を100と設定し、全体計画に対する年度ごとの支出額の割合（進捗率）を指標とする。			
区分年度	26年度	27年度	28年度	目標27年度
目標	0	-	-	0
実績	-	-	-	-

自己評価				
自己評価 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	4	B
		市民ニーズへの対応	4	
		市の関与の妥当性	3	
	有効性	事業の効果	4	B
		成果向上の可能性	4	
		施策への貢献度	4	
	効率性	手段の最適性	4	B
		コスト効率	4	
		受益者負担の適正	4	
課題認識	義務教育の施設である以上、安心して生徒が活動できる環境造りは必要なことである。また、本施設は避難所に指定されていることから、市の防災的な施策に置いても必要な事業であったと思われる。長期的な計画に基づき、国の補助金制度も活用し、効率的に耐震化をすすめることができた点は評価できると思う。			

一次評価				
一次評価 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	4	B
		市民ニーズへの対応	4	
		市の関与の妥当性	4	
	有効性	事業の効果	4	B
		成果向上の可能性	4	
		施策への貢献度	4	
	効率性	手段の最適性	4	B
		コスト効率	4	
		受益者負担の適正	4	
課題認識	学校施設の耐震化の計画に基づき、関係者との協議・調整を十分に行い、適切かつ効率的に事業実施できた。			

二次評価	
二次評価 (所属部長)	事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮る。
意見、課題	

行政評価委員会の答申

外部評価 (行政評価委員会)	
-------------------	--

経営者会議の最終判断

事業の方向性	事業の休止、廃止を検討する。
意見、課題	