

平成25年度事務事業評価シート		該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載)		
		一般事務	公共建設事業	評価対象外事業
事務事業名	中山小学校耐震補強事業			
予算科目	10 款 2 項 3 目			
総合計画での位置付け	教育・文化・スポレクの振興～うるおいと生きがいのひとつづくり～ 学校教育の充実			
所管課情報	担当課: 学校教育課 電話番号(内線): 089-989-9871			
記入者情報	所属長: 田中 浩 担当責任者: 大西 昌治			
実施期間	【開始年度】 平成 年度 【開始年度】 設定なし			
事業の対象	中山小学校 校舎			
事業の必要性	学校施設の耐震性を早急に確保するため、耐震診断の評定を実施し、この結果に基づき、校舎及び体育館の耐震補強を図る。			
施工方法、場所	【施工方法】 請負	【施工場所】 伊予市中山町出淵2番耕地143番		
運営方法	【運営方法】 直営 【運営費(予定)】			
事業の目的	安全で安心して過ごせる活動の場として学校施設の整備を図る。			
事業の内容	特別教室棟 RC造3階建て 1,094㎡にかかる耐震補強運動場 RC造1階建て 977㎡にかかる耐震補強特別教室棟の1階校務室等及び2階理科準備室の改修(配膳室設置)			
改善策の 具体的 取り組み (当初)				
改善策の 具体的 取り組み				

事業費及び財源内訳					
項目	24年度決算	25年度予算	9月末の執行状況	25年度決算	
事業費	直接事業費	0	2,480	0	450
	人件費	0	813	406	813
	合計	0	3,293	406	1,263
人件費 内訳	人工数	0.00	0.10	0.05	0.10
	人件費単価	0	8,135	8,135	8,135
	補助事業人件費	0	0	0	0
	人件費	0	813	406	813
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	3,293	406	1,263

実施スケジュール							
項目	24年度以前	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度以降
耐震診断評定申請関係		450					
実施設計業務委託料			11,459				
耐震等工事費							
年度別事業費		450					
財源	国・県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源		450				
国・県支出金等名称	学校施設環境改善交付金、過疎債						

成果指標				
成果指標	進捗率＝当該年度までの事業費÷全体の計画事業費×100			
指標設定の考え方	事業完了を100と設定し、全体計画に対する年度ごとの支出額の割合（進捗率）を指標とする。			
区分年度	24年度	25年度	26年度	目標26年度
目標	0	-	-	100
実績	-	-	-	-

自己評価				
自己評価 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	4	B
		市民ニーズへの対応	4	
		市の関与の妥当性	4	
	有効性	事業の効果	4	B
		成果向上の可能性	4	
		施策への貢献度	3	
	効率性	手段の最適性	4	B
		コスト効率	4	
		受益者負担の適正	4	
課題認識	<p>評価結果により、耐震改修での対応が可能となった。今後は、平成27年度完成に向けて実施設計及び工事を進めていく。</p>			

一次評価				
一次評価 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	4	B
		市民ニーズへの対応	4	
		市の関与の妥当性	4	
	有効性	事業の効果	4	B
		成果向上の可能性	4	
		施策への貢献度	4	
	効率性	手段の最適性	4	B
		コスト効率	4	
		受益者負担の適正	4	
課題認識	<p>平成27年度工事完成に向けて、今年度中の実施設計完了を目指す必要がある。なお、この工事完了にて学校施設の耐震化率100%となる。</p>			

二次評価	
二次評価 (所属部長)	一次評価結果のとおり事業継続と判断する。
意見、課題	

行政評価委員会の答申

外部評価  
(行政評価委員会)

経営者会議の最終判断

事業の方向性

現状のまま継続する。

意見、課題