平成25年	= 度事務事業部		該当事業(象外事業は基本 公共建設事業	「情報のみ記載) 評価対象外事業
事務事業名			上			一叶四八多八字末
	<u>第五名 </u>		3 項 3 目	. T. A. (1111)	<u> </u>	
総合計画	での位置付け		ポレクの振興っ	~うるお	いと生きがいの	ひとづくり~
	家課情報	担当課:	学校教育課		話番号(内線):	0
	人者情報	所属長:	田中 浩			大西 昌治
	施期間		F成 24 年度		F度】平成26年原	甘 文
事業	美の対象 おおり		市民(屋内運動			
事業の必要性	低い建物と判断されて	こいる。そこで、安全	全かつ機能的な施	設の整備	を図る。	は、Is値0.15と耐震性の
施工方法、場所			【施工		伊予市中山町	出渕2番耕地180-1
運営方法	【運営方法】 直			貴(予定)】		
事業の目的	安全で安心して過ごも	とる活動の場として	「の字校施設の整備	備を 凶る。		
事業の内容	屋内運動場:木造又は	tRC造一部木造、	1,000㎡程度既存 核	交舎改修:	武道場設置	
改善策の 具体的 取り組み (当初)						
改善策の 具体的 取り組み						

事業費及び財源内訳												
	項目		24年度決算			25年度予算		9月末の執行状況		2	25年度決算	
	直接事	業費	765			26,053		11,820			82,880	
事業費	人件費			3,1	99		4,881		2,440		4,881	
	合計				0	30,934		14,260			87,761	
	人工数			0.	40	0.60		0.30		0.60		
人件費	人件費	単価		7,9	99		8,135		8,135		8,135	
内訳		業人件費			0		0		0		0	
	人件費			3,1	99		4,881		2,440		4,881	
	国庫支				0		0		0		0	
	県支出	金			0		0		0		0	
財源内訳	地方債				0		0		0		0	
	その他				0		25,000		0		25,000	
	一般財	源		3,9	64		5,934		14,260		62,761	
				美	施スケシ		ール					
項目		24年度以	前	25年度	26年度		27年度	28年度	29年月	隻	30年度以降	
設計業務、各種		14,	503	26,054	27,0	00						
解体工事、	_			35,000								
既存校舎改	女築工事			20,900								
建築工事					320,0	_						
監理業務					4,5							
年度別事:		14,	503	81,954	351,5							
	支出金				100,0	_					·	
財地方債				35,000	220,0	00						
源をの他				25,000							·	
一般則			503	21,954	31,5						·	
国·県支出	金等名称	学校施設環	環境⋷	<u> 收善交付金</u>	、過疎債							

成果指標						
成果指標	進捗率=当該年度までの事業費÷全体の計画事業費×100					
指標設定の 考え方						
区分年度	24年度	25年度	26年度	目標26年度		
目 標	0		_		67	
実 績	_	_	_	_		

自己評価							
	妥当性	目的の妥当性	4	В			
		市民ニーズへの対応	3				
		市の関与の妥当性	4				
自己評価 (担当責任者)	有効性 効率性	事業の効果	3				
		成果向上の可能性	3	В			
		施策への貢献度	4				
		手段の最適性	4				
		コスト効率	4	В			
		受益者負担の適正	3				
	校舎の改築については事前に学校関係者と設計内容を綿密に打ち合わせをし、スケジュールどおり進捗						

校舎の改築については事前に学校関係者と設計内容を綿密に打ち合わせをし、スケジュールどおり進捗を図ることができた。屋内運動場については、造成工事の手法の見直し、貯水槽の移設工事、建設地内外にある地元関係者の構造物の移設にかかる協議が必要となり、スケジュールの見直しが必要となったが、学校関係者と協議の上、工期の延長を行うこととした。今後は、最終的に調整したスケジュールの進捗管理に努める必要がある。

課題認識

		一次評価			
	妥当性	目的の妥当性	4	1	
		市民ニーズへの対応	3	В	
		市の関与の妥当性	4		
一次評価 (所属長)	有効性	事業の効果	3		
		成果向上の可能性	3	В	
		施策への貢献度	4		
		手段の最適性	4		
		コスト効率	4	В	
		受益者負担の適正	3		
	四方状全の34枚につ	ヽてけ フケジュニリ じむUウフオスことができた 民中	雷動性につい	アは 生代す	

既存校舎の改修については、スケジュールどおり完了することができた。屋内運動場については、造成工事の手法の見直し、貯水槽の移設工事、建設地内外にある地元関係者の構造物の移設にかかる協議が必要となり、スケジュールの変更が生じたが出来るだけ早い完成を目指す必要がある。

課題認識

	二次評価
二次評価 (所属部長)	以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る。
意見、課題	行政評価委員会の抽出事業により、外部評価に諮ることとする。

	行政評価委員会の答申
外部評価 (行政評価委員会)	・生徒数がどんどん減っているのだが、統合は考えていないのだろうか。・どうしてもやらないといけない事業であり、特に申し上げることはない。・課題認識は進捗できたということではなく、何か解消すべき問題があるのかないのか、懸案事項が残っているのかいないのかという認識をシート上に反映してもらえれば、一目瞭然で分かると感じた。

	経営者会議の最終判断				
事業の方向性	現状のまま継続する。 				
意見、課題					