平成25年度事務	<b>务事業評価シート</b>	該当事業(評 一般事務	平価対象外事業は基本 公共建設事業	情報のみ記載) 評価対象外事業
事務事業名	本庁舎建設事	,		#11mv3p3vv13p1v
予算科目	2 款 1	項 16 目		
総合計画での位置	行財政改革の	•		
所管課情報	担当課:	庁舎建設課	電話番号(内線):	582
記入者情報		武智 年哉	担当責任者: ヨ	
実施期間		<sup>2</sup> 成 24 年度	【開始年度】平成29年度	Ŧ Ž
事業の対象	市民			
事業の必要性問題が発	、建築年が古く、老朽化や合併 生している。また、市民と行政が 政サービスの提供に支障を来	が協働のまちづくりを		
施工方法、場所【施工方	法】請負	【施工均	易所】 伊予市米湊	
運営方法【運営方	<u> </u>	【運営費	1.7-7-	
	整備により、来庁者に対する行 が政策形成過程に参加する場る			コスト縮減を図ると共
事業の内容	7リート造5階建て(免震構造)			
	D建設場所について再検証する 設となった。検証期間中は設計 こ。			
改善策の 具体的 取り組み				

事業費及び財源内訳											
J	項 目			24年度決算				9月末の執行状況		2	25年度決算
	直接事		<b>業費</b> 17,759		59	144,792		3,695		99,878	
事業費	人件費		7,199		31,726		15,456		20,337		
	合計				0		176,518	19,151		120,215	
	人工数				90	3.90		1.90		2.50	
人件費	人件費			7,9	_	8,135		8,135			8,135
内訳	補助事				0		0		0		0
	人件費			7,1			31,726	15,456			20,337
	国庫支				0		0	0			0
	県支出				0		0		0		0
財源内訳	地方債			14,7			104,700	0		64,500	
	その他				0	0		0		0	
	一般財源			10,2		- / >>	71,818		19,151		55,715
	実施スケジュール										
項目		24年度以	_	25年度	26	6年度	27年度	28年度	29年月	芟	30年度以降
地質調査・基本・		15,	478	73,290							
工事監理・				2,942		20,500	34,500	24,700		500	
既存施設所	4体			16,700		32,000			53,0	000	
施設建設					2	06,500	1,516,400	1,616,400			
外構	Ir <del>-11</del> 2									200	
年度別事		17,	759	99,878	2	85,958	1,639,861	1,887,721	118,	941	
国・県											
財地方債		14,	700	64,500	2	65,100	1,488,100		106,		
源その他						17,000	148,000			000	
一般財			059	35,378	,,	3,858	3,761	5,921	3,4	441	
国•県支出会	国·県支出金等名称 合併特例債・建設計画推進基金										

		成果指標			
成果指標	事業進捗率(事業費)				
指標設定の 考え方	実施スケジュールに基づき工程管理を行い目標年度での完成を目指す。				
区分年度	24年度	25年度	26年度	目標29年度	
目標	0	_	-	100	
実 績	_	_	_	_	

自己評価					
	妥当性	目的の妥当性	5		
		市民ニーズへの対応	4	Α	
自己評価 (担当責任者)		市の関与の妥当性	5		
	有効性	事業の効果	4		
		成果向上の可能性	3	В	
		施策への貢献度	4		
		手段の最適性	4		
	効率性	コスト効率	3	В	
		受益者負担の適正	3		
	大広会の建設担託について再校訂するため、カウンミニュッグ及び支足マンケーした実施した幼田				

本庁舎の建設場所について再検証するため、タウンミーティング及び市民アンケートを実施した結果、現在地での建設となった。検証期間中は設計業務を中断していたため、9月からの再開となり、翌年3月に業務完了となった。市民会館解体工事については12月末に施工者が決定、翌月より工事に取り掛かったが、駐輪場・夜間受付等の移設に期間を要したため、解体は次年度6月末までの繰越となった。進捗状況等については、広報紙やホームページに掲載し周知に努めた。次年度早期に解体を終え、本体工事の発注を行ない事業の進捗を図らなければならない。

## 課題認識

一次評価					
		目的の妥当性	5		
	妥当性	市民ニーズへの対応	4	Α	
一次評価 (所属長)		市の関与の妥当性	5		
	有効性	事業の効果	4		
		成果向上の可能性	4	В	
		施策への貢献度	4		
		手段の最適性	4		
	効率性	コスト効率	4	В	
		受益者負担の適正	4		

震災復興工事に加え、公共工事予算の増加により、全国的に職人の減少などから工事費の高騰を招いている現状で、本市の状況も例外でなくなっている。 その影響をできるだけ小さくするために、速やかに入札執行、業者決定を行い計画年次の完成を目指す必要がある。

## 課題認識

	二次評価
二次評価 (所属部長)	以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る。
	市の重要施策で市民の関心も高く、常に情報を開示しながら、多くの意見を聴く必要があることから、外部評価に諮ることとする。

## 行政評価委員会の答申

**外部評価** (行政評価委員会) ・アンケートの回収率が低く感じる。タウンミーティングを実施するのであれば、もう少しみんなの意見を幅広く聞いていただきたい。・建設手順等は大変よく行われていると評価している。平成21年度からその手順できちっと行われていれば、消費税の引き上げや建設費用の高騰もクリアできたという思いがあることは申し上げたい。・速やかな入札をして業者を決定し、的確な工程管理で計画納期にぜひ完成していただきたい。・授業料は払ったけれど、結果的には参画と協働を実現し、一番良い建設計画ができたと思う。・ワークショップの意見が、実施設計あるいは施工段階で具現化されていることが可視化される必要がある。丁寧に説明してほしい。・総合計金額が40.5億円である。将来に負担を残さないという努力をしていただきたい。・答申なり意見なりが反映されているとは思うのだけれど、その辺が計画策定と実施のどの辺りに反映していったのか分かればもう少しクリアになると思う。・議会自身、50年100年先を見据えて考えてもらわないと困るということが、決定的に欠けていると思う。

経営者会議の最終判断				
事業の方向性	現状のまま継続する。 			
意見、課題				