

事務事業の概要・計画（PLAN）

事務事業名	中学校外構工事事業	会計名称	一般会計		担当課	学校教育課	
		予算科目	10 款 3 項 3 目	事業番号	4497	所属長名	鶴岡正直
事業評価の有無	☐ 評価対象事業 ☒ 評価対象外事業（事業の概要・結果のみ）				担当責任者名	福積和富	
法令根拠等	教育基本法、学校教育法				実施期間	【開始】	平成 29 年度
総合計画での位置付け	生涯教育都市の創造					【終了】	平成 30 年度(予定)
	学校教育環境の整備・充実						☐ 設定なし
総合計画における本事業の役割	生徒の学校生活の充実						
事業の対象	港南中学校駐輪場			事業の目的	生徒の通学、部活動練習のための施設の設置である。		
事業の内容（整備内容）	駐輪場の改築、外構工事、ランニングコースの設置			評価事業としないこととした理由			

事業活動の内容・成果（DO）

事業費及び財源内訳（千円）							事業活動の実績（活動指標）						
項目		前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	29 年度実績	30 年度予定	9月末の実績	30 年度実績
財源内訳	直接事業費	33,300	63,718	0	0	0	63,660	港南中学校駐輪場改築及び外構工事	%	35	100	0	99.9
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0						
	県支出金	0	0	0	0	0	0						
	地方債	0	0	0	0	0	0						
	その他	33,200	63,718	0	0	0	0						
	一般財源	100	0	0	0	0	63,660						
職員の人工（にんく）数		0.30	0.30				0.30						
1人当たりの人件費単価		8,017	7,982				7,982						
※ 直接事業費＋人件費		35,705	66,113				66,055						
主な実施主体		学校教育課		実施形態（補助金・指定管理料・委託料等の記載欄）		直接施工							
向こう5年間の直接事業費の推移 （千円）						31 年度	32 年度	33 年度	34 年度	35 年度	5年間の合計		
						0	0	0	0	0	0		

事務事業評価（CHECK）

自己判定（担当責任者）	事業の成果	学校生活の支障にならないよう学校と十分協議を行い、意思疎通を行った。また、近隣住民の迷惑にならないよう注意を払った。		
一次判定	事業の方向性	☐ 事業継続と判断する。 ☐ 事業縮小と判断する ☒ 事業廃止と判断する	判断の理由	港南中学校駐輪場の整備事業であり、完了した。

二次判定	☐	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。		指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
	☐	一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。		
	☐	一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	☐	一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	☐	一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
	☒	既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。		

行政評価委員会の答申 外部評価	答申の内容

今後の方向性（ACTION）

経営者会議 の最終判断	事業の方向性		コメント欄
	☐	さらに重点化する。	
	☐	現状のまま継続する。	
	☐	右記の点を見直しの上、継続する。	
	☐	事業の縮小を行う。	
	☒	事業の休止、廃止を行う。	