

令和 3 年度 事務事業評価シート

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	(水道)耐震化事業	会計名称	水道特別			担当課	水道課	
		予算科目	1 款	1 項	1 目	事業番号	9913	所属長名
事業評価の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ)		担当責任者名			藤本慎二		
法令根拠等	水道法		実施期間			【開始】	令和/平成 1 年度	
総合計画での位置付け	快適空間都市の創造 潤いのある水環境づくり					【終了】	令和 7 年度(予定)	
総合計画における本事業の役割	やがて到来するであろうと予想される大規模地震等に備え、施設や管路の耐震化を推進することで、災害に強い施設の構築を目指す。							
事業の対象	各配水池及び八倉系の導送配水管			事業の目的	近い将来発生すると予測される南海トラフ巨大地震に備えるため、主要な施設である客配水池・稲荷配水池の耐震補強及び、八倉系の導送配水管を耐震管へ更新するもの。			
事業の内容 (整備内容)	配水池の耐震補強及び八倉系の主要な管路を耐震管への布設替をおこなう。			昨年度の課題に対する具体的な改善策	国庫補助金を活用し、計画どおり進捗しており、耐震化率向上に向け取り組んでいる。			

事業活動の内容・成果 (DO)

事業費及び財源内訳 (千円)							事業活動の実績 (活動指標)						
項目	前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	前年度実績	3年度予定	9月末の実績	3年度実績	
直接事業費	161,708	171,378	0	0	60,400	101,252	配水池耐震化事業	千円	25631	36000	0	19715	
国庫支出金	47,349	51,551	0	0	19,077	29,800							
県支出金		0	0	0	0	0							
地方債		89,900	0	0	28,600	51,100							
その他		29,800	0	0	9,500	16,900							
一般財源	114,359	127	0	0	3,223	3,452	管路緊急改善事業	千円	136077	135378	0	81537	
職員の人工(にんく)数	0.86	0.76				0.76							
1人工当たりの人件費単価	7,812	7,841				7,841							
※ 直接事業費+人件費	168,426	177,337				107,211	管路緊急改善事業	m	895.7	713	0	341.3	
主な実施主体	直接実施		実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)	事業費(36,000千円+135,378千円)									布設替済総延長
向こう5年間の直接事業費の推移(千円)							4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	5年間の合計	
							210,740	267,060	290,630	218,650		987,080	
成果指標	指標	八倉系導・送・配水管の耐震化率(布設替済延長/全体延長8750m)					単位	区分年度	前年度	3年度	4年度	目標	7年度
							%		目標	9	17	32	100
	指標設定の考え方	配管の耐震化率により事業の成果を把握できる					⇒	実績	10	14			
	指標で表せない効果												

施策を踏まえた判断	二次判定	<input checked="" type="checkbox"/> 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。 水道施設の耐震化は市民へ水道水の安定供給に欠かせない事業であり、今後も補助金等を積極的に活用し、事業推進に努めなければならない。	⇒	指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
		<input type="checkbox"/> 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。		
		<input type="checkbox"/> 一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。		
		<input type="checkbox"/> 一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
		<input type="checkbox"/> 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
		<input type="checkbox"/> 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
		<input type="checkbox"/> 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。		

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容 <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------

今後の方向性 (ACTION)

の経営者判断	事業の方向性		コメント欄
	<input checked="" type="checkbox"/> さらに重点化する。	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
	<input type="checkbox"/> 現状のまま継続する。		
	<input type="checkbox"/> 見直しの上、継続する。		
	<input type="checkbox"/> 事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。		
	<input type="checkbox"/> 事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。		