

令和3～5年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

R3 番号	R4 番号	R5 番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当				対策内容（R6.3末）	対策完了 対策終了	R6年度 対策完了 見込
				危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・ 教育委員会	道路管理者	警察・ 交通安全 協会	その他機関			
1	1		南山崎小学校	伊予市大平1307-9・ごしきの里前	車が止まらないことがある。	2021.7.28 2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 信号のLED化、横断歩道の補修完了。	○	
2			南山崎小学校	伊予市大平1118-6・公民館前	赤い塗装が消えかかっている。 ブロック塀が壊れかかっている。	2021.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和3年度カラー塗装の塗り直し完了。	○	
3			南山崎小学校	伊予市大平字片山76-1・公民館の西側の道	地面がでこぼこして、子どもの転倒が心配。	2021.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和3年度舗装補修完了。	○	
	2		南山崎小学校	伊予市大平744-11・滝山大橋周辺	柵が無いので危険	2022.8.3	○	○			継続的な登下校指導 歩道脇の水路への転落防止柵を検討。		
4	3		南山崎小学校	伊予市大平744-11・滝山大橋周辺	横断歩道の手前のひし形のマークや、 止まれマークが薄くなっている。	2021.7.28 2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導 R4.9.30 横断歩道と一時停止補修済。	○	
		1	南山崎小学校	曾根～小野区間中にある国道56号線沿の歩道	柵がないので危険である。	2023.8.1	○	○			継続的な登下校指導 道幅が狭いためガードレール等の設置は難しい。次年度以降の予算状況により、引き続き他の対応策の検討をすすめる。		
		2	南山崎小学校	南山崎小学校前の道路	横断歩道の線や白線が消えかかっている。 日没後や早朝は歩道の緑石が見えにくい。	2023.8.1	○	○	○		継続的な登下校指導 R6.2.13横断歩道補修済。 カーブ区間の白線及びセンターの塗り直し検討。 緑石に反射板又はポール設置を検討。		
		3	南山崎小学校	大南 滝山大橋近くの道路(市道15・16・18号)	白線が消えかかっている。	2023.8.1	○	○			継続的な登下校指導 市道武領1号線・市道武領2号線・市道みどりヶ丘団地線3路線について、 外側線の引き直し(約280m)を令和6年度実施予定。		○
5	12		北山崎小学校	国道56号線 伊予市稲荷トラック1バン前	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	2021.8.4 2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修完了。	○	
6			北山崎小学校	国道56号線 伊予市稲荷・市場信号付き交差点歩道用横断歩道	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	2021.8.4	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修済。	○	
7			北山崎小学校	国道378号線・伊予市中村信号なし横断歩道	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	2021.8.4	○		○		継続的な登下校指導 横断歩道補修済。	○	
8	5		北山崎小学校	国道378号線・伊予市中村交差点	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	2021.8.4 2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修完了。	○	
9	4		北山崎小学校	国道378号線・伊予市三秋豊永橋	横断歩道が摩耗して見えにくくなっている。 坂道でスピードを出し、止まる車も少ない。	2021.8.4 2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修完了。	○	
	6		北山崎小学校	国道378号沿いなゴシ工業前停止線	停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 R5.2.28 一時停止補修済。	○	
	7		北山崎小学校	国道378号沿い尾崎養養塔付近横断歩道	横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 R5.2.28 一時停止補修済。 横断機入れ2個、横断旗10本設置。	○	
	8	4	北山崎小学校	国道378号宮ノ下交差点尾崎製麺前横断歩道	横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和4年度に注意喚起ののぼり5本設置済。 R6.1.31横断歩道補修済。	○	
	9	5	北山崎小学校	国道378号沿い尾崎ローソン前横断歩道	横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 R6.1.31横断歩道補修済。	○	
	10		北山崎小学校	国道56号沿い市場JAガソリンスタンド横 横断歩道	横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修完了。	○	
	11		北山崎小学校	国道56号市場サタケ松山営業所付近 押しボタン信号横断歩道	横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。 横断距離が長いので、横断に時間がかかる。(低学年)	2022.8.3	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修完了。 横断延長ボタンの使用について指導。	○	
		6	北山崎小学校	国道378号線沿い ナゴシ工業近く	児童が国道を横断するが、横断歩道がない。	2023.8.7	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 現在の横断場所に横断歩道を設置するのは、付近の横断歩道との設置間隔 から困難。 数メートル先の下った箇所への設置は利用者が少ないため困難。	○	
		7	北山崎小学校	中村交差点からJR向井原駅に向かう途中	横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	—	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 R6.1.31横断歩道補修済。	○	

令和3～5年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

R3 番号	R4 番号	R5 番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当				対策内容（R6.3末）	対策完了 対策終了	R6年度 対策完了 見込
				危険箇所の位置・目録物	危険選定理由		学校・ 教育委員会	道路管理者	警察・ 交通安全 協会	その他機関			
10	13	8	郡中小学校	伊予市下吾川・いずみや前の道路（銀杏通交差点）	交通量が多く歩行者の安全対策が不十分な交差点。 横断歩道、白線などが薄くなっている。	2021.7.21 2022.7.28	○	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動。 ラバーボール・仮設の歩行者だまり設置済。 R4.9.30横断歩道補修済。 郵便局から交差点までの歩道整備について、R6.4から工事着手予定。 交差点改良により、信号機の増設予定。		
11			郡中小学校	伊予市米湊・天使幼稚園前道路	スーパーから国道への抜け道になっており、交通量が多い。 歩道と車道を分けるガードレールがない。	2021.7.21	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 通学路であることを注意喚起するのぼり2本を設置済。	○	
12	14		郡中小学校	伊予市上吾川・市道334号線、市道473号線の通学路	歩道がなく、危険。 グリーンラインが施行されている所はあるが限定的である。	2021.7.21 2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 市道西町谷上線（473号）は信号機まで、令和4年度グリーンベルト設置完了。 市道東安広宮前線（334号）は設置予定なし。	○	
13	16		郡中小学校	伊予市湊町 湊町郵便局から南側横断歩道までの通学路	歩道がなく、危険。 横断歩道、止まれる標示等が薄くなっている。	2021.7.21 2022.7.28	○	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道・一時停止線補修完了。 令和5年度10月グリーンベルト設置及び外側線引き直し完了。	○	
		13	郡中小学校	伊予市湊町 湊町郵便局から南側横断歩道までの通学路	ブロック塀倒壊の恐れがある場所がある。 カーブミラーが子どもからは見えにくい。	2023.7.26	○			○	継続的な登下校指導 ブロック塀の改修を居住者に勧め、改修の意思を確認した。その後、現場を確認すると、ブロック塀の高さを低くし、各所補修対応していた。 子どもの目線でカーブミラーを確認し、高さ、角度とも問題はなかった。	○	
14			郡中小学校	伊予市米湊・伊予郵便局の交差点付近	横断歩道、白線、止まれる標示等が薄くなっている。	2021.7.21	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修済。	○	
15			郡中小学校	伊予市米湊・フジ伊予店の交差点付近	横断歩道、白線等の標示が薄くなっている。	2021.7.21	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修済。 注意喚起の看板を信号柱に設置済。	○	
16			郡中小学校	伊予市上吾川・伊豫岡八幡神社東側斜面	倒木の恐れがある。	2021.7.21	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 倒木部分・道路突出部分の伐採済。	○	
	17		郡中小学校	伊予市上吾川・伊豫岡八幡神社東側斜面	大雨の際、土砂災害の危険性が高い。 人通りが少なく、防犯面の対策が必要。	2022.7.28	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 総代会へ管理委託済。 まもるくんの家、新規登録済。	○	
	15	9	郡中小学校	新川駅前、新川駅	信号を駅側に渡ったところが狭い。 駅までの県道に歩道がない。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和2年度にグリーンラインを設置済。 駅のスロープまでガードパイプ設置を検討したが道幅が狭く通行の妨げになるため設置は困難。	○	
	18	14	郡中小学校	市ノ坪集会所からの下り（市道350号）	カーブで見通しが悪いうえ、道幅も狭い。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和5年度グリーンベルト設置完了。	○	
	19		郡中小学校	下吾川67-2 地先十字路	カーブミラーの劣化で見えにくい。 一時停止をしないことが多い。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 カーブミラーを交換。 令和4年度十字路表示引き直し完了。	○	
	20		郡中小学校	下吾川621 地先十字路及びその北側直近のT字路	見通しが悪い。（令和3年8月に事故発生。）	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和4年度外側線、T字路表示引き直し完了。	○	
	21		郡中小学校	上吾川29地先押しボタン式信号機西側	舗装面とグレーチングのコンクリート部に段差がある。 マンホールが滑りやすい。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和4年度集水樹周りのアスファルト舗装補修完了。 令和5年度マンホール蓋の施行済。	○	
	22		郡中小学校	下吾川1475-2地先国道378号線横断歩道西側カーブミラー	建築物が障害となり、ミラーが見えにくい。	2022.7.28	○			○	継続的な登下校指導 当該設備は活用可能。今後劣化が進み、撤去が望ましいと判断される状態に達した場合、撤去を行う。（現状は経過観察）	○	
	23	11	郡中小学校	J R鳥ノ木駅周辺S字カーブ小山方、道田方前道路	雨天時に水たまりができ、それを回避するために、児童が道路中央付近を歩行しがち。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和4年度に、暗渠にたまる、雨水の一番深い所に3cm程度の穴を空けて対応済。	○	
	24		郡中小学校	鳥ノ木10区からJ R鳥ノ木駅を経て郡中小南門までの通学路	交通量が多いうえ、道幅が狭く、歩車道の区別もないため危険。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和4年度外側線引き直し完了。	○	
	25		郡中小学校	郡中小周辺道路 グランド横ガードレール設置	ガードレール横の溝に、児童が転倒しかけたことがある。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 検討はしたが、ガードレールも設置しているため、これ以上の対策はしない。	○	
	26	12	郡中小学校	J R 1丁地踏切付近（市道499号）	歩車道の区別がなく、歩道側路の劣化も進み、危険。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和4年度外側線施工完了。 伊予農実習地沿いの路肩を令和5年度実施予定にしていたが、構造物の一部が官地ではない区間があり関係者と協議を行い対応を検討する。		
	27	10	郡中小学校	鳥ノ木団地	横断歩道がない。	2022.7.28	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 R5.9.30横断歩道新設済。	○	

令和3～5年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

R3 番号	R4 番号	R5 番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当				対策内容（R6.3末）	対策完了 対策終了	R6年度 対策完了 見込
				危険箇所の位置・目録物	危険選定理由		学校・ 教育委員会	道路管理者	警察・ 交通安全 協会	その他機関			
	28	15	郡中小学校	フジ伊予店付近の横断歩道（市道475号）	L字に設置の横断歩道の外側線がなく、歩道の境界があいまいで危険。	2022.7.28	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 交差点の構造上、外側線の設置は難しく対応の検討を引き続き行う。		
		16	郡中小学校	上吾川29地先横断歩道（市道517号）	カーブで見通しが悪いうえに道幅が広く、国道から東進する車がスピードを出しがちであるので危険。	2023.7.26	○	○	○		継続的な登下校指導 R6.2.13速度表示の補修済。 点滅信号付近のセンターライン引き直し及び減速路面標示の検討を令和6年度行う。		○
		17	郡中小学校	下吾川19地先横断歩道（市道517号）	ガードレールと外灯支柱の間が狭く、雨天時傘差しでの通行に支障をきたしている。	2023.7.26	○	○			継続的な登下校指導 市道交差点部の歩道及び区画線の位置について、令和6年度検討する。		
		18	郡中小学校	上吾川2258地から下吾川132-6地までの道路（市道518号）	特に登校時に高校生の自転車通学、通勤車両などで交通量が大変多い。道幅が狭く、車や対面通行の自転車とすれちがう際不安感がある。	2023.7.26	○	○			継続的な登下校指導 令和6年度外側線（白線）の引き直しを実施予定。		○
		19	郡中小学校	J A えひめ伊予中央選果場横歩道（市道309号）	側溝に蓋がないため、転落の危険。	2023.7.26	○	○			継続的な登下校指導 側溝の深さが浅く防護柵は設置しない。約16m区間がオープン水路になっており、前後の暗渠区間の状況を確認し蓋設置についての検討を行う。		
		20	郡中小学校	米湊570-2地先J A えひめ伊予中央選果場横道路	ガードレールに切れ目があり、転落の危険。	2023.7.26	○	○			継続的な登下校指導 令和5年度ガードレール設置完了。	○	
		21	郡中小学校	米湊1589-12タナカデンキ付近の川を渡る道路（市道502号）	片側にしかガードレールがないため、転落の危険。	2023.7.26	○	○			継続的な登下校指導 令和5年11月ガードパイプ設置完了。	○	
17	29		伊予小学校	伊予市上野 JAえひめ中央南伊予支店前から JA野菜集荷場あたりのゾーン30区間	車のスピード超過とカラー舗装の劣化	2021.8.3 2022.8.2	○	○	○		継続的な登下校指導 伊予小学校前は令和3年度、伊予幼稚園前は令和4年度カラー塗装完了。 横断歩道補修完了。	○	
18	30		伊予小学校	伊予市上三谷1544付近（1544の隣）	廃屋の倒壊の恐れ	2021.8.3 2022.8.2	○			○	継続的な登下校指導。 所有者と協議し、解体完了。	○	
19			伊予小学校	上三谷1434-1付近・県道	歩行の障害となる不要な標識がある	2021.8.3	○	○			継続的な登下校指導。 標識撤去済。	○	
	31		伊予小学校	県道23号と市道の交差点付近 （ファミリーマート伊予上野店の西隣）	停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.8.2	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 R5.2.28 横断歩道補修済。	○	
	32		伊予小学校	県道23号と県道214号の交差点付近（市道718号）	横断歩道と停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.8.2	○	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修完了。 令和6年度センターライン引き直し予定。		○
		22	伊予小学校	県道23号（清家歯科付近）	横断歩道の線が消えかかっており、車から見えづらい。 車の通行量が多いが、信号機がない。 （通学路ではないが、子供たちが放課後や休日の移動等で通る道）	2023.7.28			○		R5.7.31横断旗設置済。 R6.1.31横断歩道補修済。 交通量が信号機設置の必要条件を満たすほどではない。	○	
		23	伊予小学校	県道23号 宮下集会所前の交差点	東西に渡る道が子供たちの通学路だが、信号機と横断歩道がなく、車から歩行者の確認をすることが難しい。	2023.7.28	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 信号機と横断歩道の新設を上申済。横断歩道は、信号機設置する時に同時に新設予定。		
		24	伊予小学校	県道23号 宮下352番地付近	車の通行量が多いが、信号機がない。	2023.7.28	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 隣接する信号機との距離が設置条件を満たすほど離れていないため設置しない。 児童には隣接する信号機のある横断歩道を利用するよう指導する。	○	
		25	伊予小学校	清家歯科とうえの保育所の間を通る道	見通しが悪く、道幅も狭い。 （通学路ではないが、子供たちが放課後や休日の移動等で通る道）	2023.7.28				○	ゾーン30区間。速度規制により安全に通行できる。 カーブミラーは車両視点でみると優先度は低く設置の必要はないと判断。	○	
20			中山小学校	伊予市中山町出淵2-11・通学路の出入り口	カーブの途中に通学路の出入り口がある。	2021.8.20	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 令和3年度に白線の引き直し及びグリーンライン設置完了。	○	
21			中山小学校	伊予市中山町出淵2-165・坂の下のカーブ	見通しのよくないカーブで横断する状況であった。	2021.8.20	○				継続的な登下校指導 右側歩行を左側歩行に変更。（路側帯があれば左右どちらでも通行可能）	○	
	33		中山小学校	三島神社近くで、坂道と県道が交差するところ	交通量が多いうえ、カーブの途中に通学路出入り口がある。	2022.7.26	○	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 赤のカラー舗装を横断歩道前後に設置完了。	○	
		26	中山小学校	三島神社近くの通学路で、登校時は道路を渡って坂道に入り、下校時は坂道出口から道路を渡る所	道路を渡って坂道の通学路へ登校する、あるいは坂道から下って道路の反対側に渡って下校する通学班が2班ある。道路が山からだると下り坂でカーブになっており、見通しがやや悪く、車もよく通るので危険である。	2023.7.21	○	○			継続的な登下校指導 カーブに入る手前に注意喚起の看板設置を検討。		
	34		中山小学校	旧中山中学校の前にある道路で、山に向かって登っていく道	横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.7.26	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 停止マーク、横断歩道補修完了。	○	

令和3～5年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

R3 番号	R4 番号	R5 番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当				対策内容（R6.3末）	対策完了 対策終了	R6年度 対策完了 見込
				危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・ 教育委員会	道路管理者	警察・ 交通安全 協会	その他機関			
	35		中山小学校	地域活動支援センター駐車場から、県道に出るところ	駐車場から出る車が、下校時の児童から見えにくい。	2022.7.26	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 注意喚起のシートを設置。 注意喚起のコーンを設置。	○	
	36		中山小学校	県道から、国道56号線に出る信号待ちの横断歩道	横断歩道と停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.7.26	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修完了。	○	
		27	中山小学校	中山小学校遊具場の近くの通学路（市道75号）	通学路のアスファルトが、地滑りのようにアスファルトが割れている。その下には、山から流れてくる用水路があり、その用水路の天井部分が崩れているような状態である。いずれは、陥没するのではないかと考えられる。	2023.7.21	○	○			継続的な登下校指導 R5年12月水路（暗渠）の補修を行い、R6.3月舗装完了予定。	○	
		28	中山小学校	門前集会所の近くのT字路、門前集会所から中山中学校体育館手前までの通学路（市道73号）	集合場所の門前集会所から通学するが路側帯が消えていて、危ない。また、T字路を渡るが、そこに横断歩道がないので、危ない。	2023.7.21	○	○		○	継続的な登下校指導 カーブミラーの角度を調整。 横断歩道は停止線の設置にともない追突の危険が発生するため設置しない。 令和6年度外側線の引き直しを実施予定。		○
22	37		佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷・校門前坂道	勾配がきつく、特に雪の日に滑って危険	2021.7.28 2022.7.26	○				継続的な登下校指導 融雪剤の散布で対応。	○	
23	38		佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷・学校正門前から東へ約80m	崖が崩れかけている。	2021.7.28 2022.7.26	○	○			ボランティアによる見守り活動。（R5年度は児童不在につき未実施） 落石防止対策の測量設計完了、一部用地買収済み。		
24	39	31	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷 佐礼谷郵便局東側三叉路より東に約100m	一部道路が狭くなっている。	2021.7.28 2022.7.26	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動。 児童による注意喚起ののぼり作製・設置済。安全旗5本交換。 注意喚起の路面表示を施工済（応急対策）。 道路拡幅について、R6.4から工事着手予定。		
25	40		佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷 学校から東側 Aコープ佐礼谷店の隣の空き屋	ベランダが朽ちて崩れかけている。	2021.7.28 2022.7.26	○			○	継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動。（R5年度は児童不在につき未実施） 所有者へ対応を依頼し、ベランダの床部分（デッキコンクリート）は撤去済。残った鉄骨部分についてもR5.8月に依頼済。経過観察し撤去されない場合は再度依頼する。	○	
		29	佐礼谷小学校	竹之内集会所下の県道	斜面が崩れている箇所があり、さらに崩れ落ちる可能性がある。	2023.8.3	○	○			継続的な登下校指導 現況では落石対策は困難。	○	
		30	佐礼谷小学校	竹之内集会所から学校までの県道	ガードレールがないところが多く、登校中の児童は、田んぼや用水路に落ちないように注意して通行している。（下校時は保護者送迎）	2023.8.3	○	○			継続的な登下校指導 ガードレールの設置基準に該当していないため設置は困難。	○	
26			下灘小学校	伊予市双海大久保 下灘駅から国道378号へ向かう高架橋近く	高さ制限をするパーがかなりさびついており、危険	2021.7.27	○			○	継続的な登下校指導。 JR四国との検討の結果、JR四国で対策検討を進めることが決定。	○	
27	41	33	下灘小学校	伊予市双海大久保 踏切から国道へ合流する道路（上浜の看板付近）	歩道があるが、国道を猛スピードで車が走行しており、危険	2021.7.27 2022.7.22 2023.7.24	○	○			継続的な登下校指導。 令和3年度に外側線約60mの引き直し完了。 国道にガードレールを設置し、市道から国道の歩道へ出入りできるよう緑石の切り下げを検討。	○	
28	42	35	下灘小学校	伊予市双海町大久保、日喰から下灘駅へ向かう市道189号	歩道の白線が薄くなっており、狭い区間もあるので、車が通ると危険	2021.7.27 2022.7.22 2023.7.24	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動。 外側線の引き直し、令和4年度約200m（片側）の引き直し完了。残りについては、舗装が悪い状態で外側線を引き直せるか検討。	○	
	43	34	下灘小学校	下灘駅から踏切までの下り坂沿い（市道189号）	ガードレールが一部ないため、危険。	2022.7.22 2023.7.24	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 1箇所目は、令和6年度ガードパイプを3m程度設置する。（民地との協議必要） 2箇所目は、隙間に危険杭を設置しているが、該当路線は全体的にガードレールの老朽化が著しいため、更新計画を検討する。		
	44	32	下灘小学校	伊予市双海町串154 交差点に面した道路	歩道はあるが、ガードレールはない。 スピードを上げて走行する車も多い。	2022.7.22 2023.7.24	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 ガードパイプの設置を検討。		
	45		下灘小学校	コミセン前横断歩道	制限速度が変わってすぐの横断歩道で、制限速度以上で走行する車が多い。	2022.7.22	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 速度計測する機械を設置し、信号と連動するシステムを採用。 道路標示40を補修完了。	○	
29	46	38	由並小学校	伊予市双海町上灘甲5821-6 双海地域事務所駐車場出入り口	出庫の際に、カーブミラーがない上に生け垣があり、歩行者が見えない。	2021.8.4 2022.7.22	○		○	○	継続的な登下校指導・通学路の変更・ボランティアによる見守り活動。 駐車場出入口に停止線を設置。横断歩道の補修完了。 令和5年度に海側の出入り口にカーブミラーの設置済。	○	
30	47		由並小学校	伊予市双海町上灘甲5718-1・いよぎんSMART上灘前交差点	横断歩道やひし形マークの舗装が薄くなっている。	2021.8.4 2022.7.22	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動 横断歩道予告マークの補修完了	○	
	48	39	由並小学校	学校前横断歩道（市道107号）	○注意喚起のための赤ゾーンや横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	2022.7.22	○	○	○		継続的な登下校指導 令和5年度に横断歩道の補修及び市道路面のカラー塗装（赤色）完了。	○	
		36	由並小学校	学校から本郷への通学路	用水路の上にあるコンクリートがぐらついており、危険	2023.8.4	○	○			継続的な登下校指導 該当の2箇所計3個のコンクリート蓋を全て補修済。	○	

令和3～5年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

R3 番号	R4 番号	R5 番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当				対策内容 (R6.3末)	対策完了 対策終了	R6年度 対策完了 見込
				危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・ 教育委員会	道路管理者	警察・ 交通安全 協会	その他機関			
		37	由並小学校	伊予銀前道路	細い溝があり、児童の歩く道がせまく、危険。溝に落ちた低学年児童もいる。	2023.8.4	○	○			継続的な登下校指導 現況施設への蓋掛けは、構造上出来ないため、早急な対応は困難。 児童に安全確認の注意喚起を行う。	○	
31			翠小学校	伊予市双海町上灘甲452番地2	交通量が比較的多い。 停止線・マークが薄くなっている。	2021.7.27	○		○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 停止線・マークの補修済	○	
32			翠小学校	伊予市双海町上灘甲4000番地前	通行車両がスピードを上げて走行する。	2021.7.27	○		○		継続的な登下校指導 注意喚起の標示を設置済。	○	
33			翠小学校	伊予市双海町上灘甲1048番地 日尾野橋	通学路を変更したことの周知が不十分。 侵入防止のための措置が簡易的で危険。	2021.7.27	○	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 転落防止柵を設置済 注意喚起ののぼり旗2本を設置済	○	
34			翠小学校	伊予市双海町上灘甲4182番地辺り	通行車両がスピードを上げて走行する。 また橋に傾斜があり見通しが悪い。	2021.7.27	○		○		継続的な登下校指導 注意喚起ののぼり旗2本を設置済	○	
35			翠小学校	伊予市双海町上灘甲452番地2 大栄口橋	多くの児童が通行する曲がり角だが、 停止線等が薄くなっている。	2021.7.27	○	○			継続的な登下校指導 外側線の引き直し済	○	
	49	40	翠小学校	双海町上灘 日尾野地区 (県道広田双海線)	新しくできた道で、既存のミラーでは確認がしにくい。	2022.7.21	○			○	継続的な登下校指導 既存のカーブミラーは設置方法が適切でないため撤去済。徐行して通行すれば、十分に視野が確保できるため、新規のカーブミラーは設置しない。	○	
	50		翠小学校	双海町上灘 日尾野地区 (県道広田双海線)	スピードを上げて走行する車があり、危険。	2022.7.21	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 下り車線に減速路面表示を設置完了。	○	
	51		翠小学校	双海町上灘 日尾野地区 (県道広田双海線)	あらたに通学路となった道であるが、路側帯を示す線が摩耗して見えにくい。	2022.7.21	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 白線補修完了。	○	
	52		翠小学校	双海町上灘 久保地区 (県道中山双海線)	坂道が続き。車両がスピードを上げがちである。道幅も狭く、見通しも悪い。	2022.7.21	○	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 下り車線に通学路の路面表示を設置完了。	○	