

平成27年度事務事業評価シート		該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載)		
		一般事務	公共建設事業	評価対象外事業
事務事業名	農山漁村地域整備交付金事業			
予算科目	6 款 2 項 4 目			
総合計画での位置付け	産業の振興～もりもり元気なしごとづくり～ 林業の振興			
所管課情報	担当課: 農林水産課		電話番号(内線): 583	
記入者情報	所属長: 亀岡 泰三		担当責任者: 堀内 英幸	
実施期間	【開始年度】平成 26 年度 【開始年度】平成29年度			
事業の対象	一般林道			
事業の必要性	林業作業及び木材運搬の効率化を図るため、林道舗装が効果的である。			
施工方法、場所	【施工方法】 市営		【施工場所】 伊予市中山町中山	
運営方法	【運営方法】 伊予市にて管理		【運営費(予定)】	
事業の目的	一般林道整備を市営で実施することにより、林業作業の効率化及び林業の活性化を目的とする。			
事業の内容	林道小中村線は小中村地区を起点として下平村地区を終点とする延長3,448mの一般林道であるが、未舗装であり車両の円滑な通行及び山村集落の生活道として利便性の向上並びに森林施業の効率化を図るため、既設林道を舗装するものである。			
改善策の 具体的 取り組み (当初)				
改善策の 具体的 取り組み				

事業費及び財源内訳					
項目	26年度決算	27年度予算	9月末の執行状況	27年度決算	
事業費	直接事業費	18,000	18,000	0	18,000
	人件費	1,591	1,608	804	1,608
	合計	0	19,608	804	19,608
人件費 内訳	人工数	0.20	0.20	0.10	0.20
	人件費単価	7,954	8,042	8,042	8,042
	補助事業人件費	0	0	0	0
	人件費	1,590	1,608	804	1,608
財源内訳	国庫支出金	6,900	6,900	0	6,900
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	180	180	0	180
	一般財源	12,511	12,528	804	12,528

実施スケジュール							
項目	26年度以前	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度以降
舗装工事費	18,000	18,000	24,000				
年度別事業費	18,000	18,000	24,000				
財源	国・県支出金	6,900	6,900	9,200			
	地方債						
	その他						
	一般財源	11,100	11,100	14,800			
国・県支出金等名称	農山漁村地域整備交付金						

成果指標				
成果指標	実施累計延長÷計画総延長×100			
指標設定の考え方	計画総延長を100%とし、累計延長の計画総延長に対する率により、事業の進捗を図る。			
区分年度	26年度	27年度	28年度	
目標	0	-	-	0
実績	-	-	-	-

自己評価				
自己評価 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	3	C
		市民ニーズへの対応	3	
		市の関与の妥当性	3	
	有効性	事業の効果	3	C
		成果向上の可能性	3	
		施策への貢献度	3	
	効率性	手段の最適性	3	B
		コスト効率	4	
		受益者負担の適正	3	
課題認識	林道を舗装することにより、利便性が向上し、維持管理の労力が軽減される。			

一次評価				
一次評価 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	3	C
		市民ニーズへの対応	3	
		市の関与の妥当性	4	
	有効性	事業の効果	3	C
		成果向上の可能性	3	
		施策への貢献度	3	
	効率性	手段の最適性	4	B
		コスト効率	3	
		受益者負担の適正	3	
課題認識	小中村線は、生活道並びに施業道として重要な路線であり、完成により利便性が向上することから、早期・計画的な施行に努める必要がある。			

二次評価	
二次評価 (所属部長)	一次評価結果のとおり事業継続と判断する。
意見、課題	

行政評価委員会の答申

外部評価
(行政評価委員会)

経営者会議の最終判断

事業の方向性

現状のまま継続する。

意見、課題