

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	都市再生整備計画事業	会計名称	一般会計		担当課	都市整備課	
		予算科目	8 款 5 項 4 目	事業番号	3735	所属長名	小寺卓也
事業評価の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ)				担当責任者名	一方井浩介	
法令根拠等	社会資本整備総合交付金				実施期間	【開始】	令和/平成 3 年度
総合計画での位置付け	快適空間都市の創造 住みやすい都市空間づくり					【終了】	令和 7 年度(予定) <input type="checkbox"/> 設定なし
総合計画における本事業の役割	住む人と訪れる人が安全で快適に行き交うまちづくりの推進を図る。						
事業の対象	市民		事業の目的	郡中中心拠点地区は、伊予市の中心部に位置し、行政施設や教育文化施設、鉄道駅等の集積する人口集中地区である。また、商店街の古いまちなみ保全に向けて、景観計画重点区域に指定している。一方で、商店街では空洞化が進んでいることから、活力創出に向け更なるまちづくり事業が求められており、都市再構築戦略事業の一環として実施する。			
事業の内容 (整備内容)	市道整備 4路線、街路灯整備 10基、ポケットパーク整備 2箇所、耐震性貯水槽1基、駐車場整備 1,100㎡ 防災広場 1 箇所 図書館・文化ホール前広場整備 1 箇所		昨年度の課題に対する具体的な改善策	基本計画策定に向け、都市再生推進調査会および地域住民とのワークショップを進めていたが、度重なる新型コロナウイルス感染症の拡大により、会の開催に不測の日数を要したことから事業進捗に遅れが生じた。			

事業活動の内容・成果 (DO)

事業費及び財源内訳 (千円)							事業活動の実績 (活動指標)										
項目	前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	前年度実績	4年度予定	9月末の実績	4年度実績					
直接事業費	86,923	68,000	0	44,715	34,871	77,798	街路灯整備	箇所	1	1	0	1					
財源内訳																	
国庫支出金	41,230	29,100	0	21,504	13,053	37,551											
県支出金	0	0	0	0	0	0											
地方債	36,800	21,900	0	16,600	10,700	27,000											
その他	0	0	0	0	0	0	社会実験地元協議会	回	0	5	2	5					
一般財源	8,893	17,000	0	6,611	11,118	13,247											
職員の人工(にんく)数	1.00	1.00				0.00	小林池防災広場整備	箇所	1	1	0	1					
1人工当たりの人件費単価	7,841	7,794				7,794											
※ 直接事業費+人件費	94,764	75,794				77,798											
主な実施主体	直接実施		実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)				市道整備	箇所	1	1	0	1					
向こう5年間の直接事業費の推移 (千円)					5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	5年間の合計							
					138,000	185,000	145,000	100,000	100,000	668,000							
成果指標	指標	当該年度末までの事業費÷全体事業費×100	単位	⇒	区分年度	前年度	4年度	5年度	目標	7年度							
			%		目標	10	29	34	100								
	指標設定の考え方	実施計画に基づき工程管理を行ない、目標年度での完了を目指す。	実績		4	17											
	指標で表せない効果																

施策を踏まえた判断	二次判定	<input type="checkbox"/>	一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。	⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
		<input checked="" type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。	

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		

今後の方向性 (ACTION)

の経営者判断	事業の方向性		コメント欄
	<input type="checkbox"/>	さらに重点化する。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	現状のまま継続する。	
	<input type="checkbox"/>	見直しの上、継続する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>			